

都市再生整備計画 事後評価シート  
北陸新幹線南越駅(仮称)周辺地区

令和6年3月

福井県越前市

様式2-1 評価結果のまとめ

| 都道府県名                                | 福井県              | 市町村名  | 越前市   | 地区名   | 北陸新幹線南越駅(仮称)周辺地区                      |        |            | 面積           | 4.1ha       |  |        |
|--------------------------------------|------------------|---|---|---|---------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------|--|--------|
| 交付期間                                 | 平成28年度～令和4年度     | 事後評価実施時期  | 令和5年度   | 交付対象事業費   | 1,780百万円                              | 国費率    | 0.4        |              |             |  |        |
| 1)事業の実施状況                            | 当初計画に位置づけ、実施した事業 |   | 事業名   |   |                                       |        |            |              |             |  |        |
|                                      | 基幹事業             | 地域生活基盤施設:多目的広場、東口広場、サイン設置<br>高質空間形成施設:東西連絡通路<br>高次都市施設:観光交流センター「道の駅越前たけふ」 |   |   |                                       |        |            |              |             |  |        |
|                                      | 提案事業             | 地域創造支援事業:地場産品提供施設   |   |   |                                       |        |            |              |             |  |        |
|                                      | 当初計画から削除した事業     | 基幹事業  | 事業名   | 削除/追加の理由  | 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響                |        |            |              |             |  |        |
|                                      | 新たに追加した事業        | 基幹事業  | 高質空間形成施設:駅前広場   | 駅前広場を丹南地域の玄関口、広域交流の起点として高質化を図ることで、更なる観光の誘客を図るため事業を追加する。 | 駅前広場の高質化を図ることで、越前市の年間の観光者数の目標達成に寄与する。 |        |            |              |             |  |        |
| 交付期間の変更                              | 当初変更             | 平成28年度～令和2年度<br>平成28年度～令和4年度  | 交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響  | 影響なし  |                                       |        |            |              |             |  |        |
| 2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況       | 指標               | 単位  | 従前値   | 目標値   | 数値                                    | 目標達成度  | 1年以内の達成見込み | 効果発現要因(総合所見) | フォローアップ予定時期 |  |        |
|                                      | 指標1              | 越前市の観光者数  | 万人/年  | 101.5   | H27(過去3年平均)<br>325.0                  | R4     | 338.6      | ○            | あり<br>なし    | 多目的広場、観光交流センター「道の駅越前たけふ」、観光サインの設置を地域資源へ誘導する起点として整備を実施したことで、観光者数の増加に繋がり、広域交流の起点としてのまちづくりの推進に寄与した。                             | 令和6年7月 |
|                                      | 指標2              | 高速道路を利用して越前市へ訪れる来訪者数  | 万台/年  | 187.6   | H27(H26)<br>207.0                     | R4(R3) | 172.9      | △            | あり<br>なし    | 東口広場、サイン設置、東西連絡通路、駅前広場、市道南越駅周回線(仮称)(関連事業)、P&R駐車場(関連事業)、道の駅(道路区域)(関連事業)の整備を実施したことで、一定の成果が見られたが、新型コロナウイルスの影響で目標値を達成できない見込みである。 | 令和6年7月 |
|                                      | 指標3              | 観光交流センター「道の駅越前たけふ」来場者数  | 万人/年  | 0   | H27<br>5.0                            | R4     | 57.0       | ○            | あり<br>なし    | 観光交流センター「道の駅越前たけふ」、多目的広場の整備を実施したことで、来場者数は目標値を大幅に上回り、広域交流の起点としてのまちづくりの推進に寄与した。  | 令和6年7月 |
| 3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況 | 指標               | 単位  | 従前値   | 目標値   | 数値                                    | 目標達成度  | 1年以内の達成見込み | 効果発現要因(総合所見) | フォローアップ予定時期 |  |        |
|                                      | その他の数値指標1        | —   | —   | —   | —                                     | —      | —          | —            | —           |  |        |
| 4)定性的な効果発現状況                         | なし               |   |   |   |                                       |        |            |              |             |  |        |
| 5)実施過程の評価                            | 実施内容             |   |   | 実施状況  |                                       |        | 今後の対応方針等   |              |             |  |        |
|                                      | モニタリング           | —   | 都市再生整備計画に記載し、実施できた<br>都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した<br>都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった |   |                                       |        |            |              |             |  |        |
|                                      | 官民連携による取組        | —   | 都市再生整備計画に記載し、実施できた<br>都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した<br>都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった |   |                                       |        |            |              |             |  |        |
|                                      | 持続的なまちづくり体制の構築   | —   | 都市再生整備計画に記載し、実施できた<br>都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した<br>都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった |   |                                       |        |            |              |             |  |        |

